

(様式1)

六教教第82号

令和7年6月2日

文部科学大臣 殿

上北郡六戸町長 佐 藤 陽 大

(公印省略)

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

六戸町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和6年度（1年間）

(担当)

六戸町教育委員会教育課 伊澤

住所：青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地61

電話：0176-55-4587

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和7年6月

(2) 評価の方法

当町教育委員会にて事後評価を実施し、その結果をホームページにて公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は全て達成できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

今期該当なし。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

令和6年度中に防火水槽及び外部トイレを六戸学園敷地内に完成させ、令和7年4月開校時には、火災及び災害時の避難所となった場合にも対応できるよう防災機能の強化を図ることができた。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

今期該当なし。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

六戸学園グラウンドは、令和7年5月に完成・共用開始となり屋外教育環境の整備が図られた。但し、六戸学園建設事業の施工計画の見直しにより、繰越事業となったため、単独事業で実施した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

今期該当なし。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

今期該当なし。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
(仮称)六戸町立義務教育学校	(2)	33	防災機能強化	-	-	R6.7～R7.2	R7.2.25		防火水槽
(仮称)六戸町立義務教育学校(99期工事)	(2)	33	防災機能強化	-	-	R6.7～R7.2	R7.2.25		外部トイレ
(仮称)六戸町立義務教育学校	(4)	09	屋外教育環境	-	-	R6.7～R7.5	R7.5.23		グラウンド等整備 単独事業実施