

II. 事業評価個表（平成30年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	
	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	六戸町立図書館エアコン改修事業	
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		六戸町	
交付金事業実施場所		六戸町大字犬落瀬	
交付金事業の概要		六戸町立図書館エアコン19台の改修工事。 六戸町では、第4次六戸町総合振興計画において「人と文化が輝くろくのへ」を掲げており、交付金を活用することによって、多様化する施設利用者のニーズに対応するための整備を行います。	
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		<p>【主要政策・施策】 第4次総合振興計画 後期基本計画（平成28年度～平成32年度） 第4章 人と文化が輝くろくのへ 2 生涯学習の推進 (6) 読書環境の充実</p> <p>① 図書館について、蔵書の充実や施設・設備の整備充実はもとより、学校図書館との積極的な連携、従来からの関係施設との連携に取り組み、読書環境の充実とサービスの向上を図ります。</p> <p>② より多くの町民が子どもや孫と一緒に本とふれあう機会を持てるよう、ブックスタート事業の推進や、おはなし会活動の活性化支援のほか、新規企画の取り組みを進めます。</p> <p>【目標】 図書館利用者数 5,500人（平成32年度）</p>	
事業開始年度		平成30年度	事業終了（予定）年度 平成30年度
事業期間の設定理由			

交付金事業の成果目標 及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	平成30年度	
	図書館における年間利用者数	年間利用者数	成果実績	人		3,858	
			目標値	人		5,500	
			達成度	%		70.1%	
	評価年度の設定理由						
	毎年度P D C Aサイクルによる事業改善を図るため、事業実施年度早期に評価を実施。						
	交付金事業の定性的な成果及び評価等						
本交付金の活用により、エアコン19台の改修工事を行うことができ、年間を通して安定した施設運営を図ることができました。次年度も利用者の多様なニーズにこたえながら施策の適正な維持管理に努め、施設利用者の増加を図ります。							
無							
交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標			単位	平成30年度		
	エアコン改修台数		活動実績	台	19		
			活動見込	台	19		
			達成度	%	100		
交付金事業の総事業費等	平成30年度				備考		
総事業費	31,719,000						
交付金充当額	31,719,000						
うち文部科学省分	0						
うち経済産業省分	31,719,000						
交付金事業の契約の概要							
	契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額			
	改修工事	指名入札	株式会社河野電気工業	49,626,000			
交付金事業の担当課室	教育課						
交付金事業の評価課室	企画財政課						