

六戸町の暮らしを支え地域交流を支援する道路整備(防災・安全)

事業主体 六戸町
計画期間 H26~H30

■計画の概要

計画の目標

通勤・通学のための安全で快適な道路通行を確保するとともに、各集落間及び各集落から公共施設・交流施設等がある町中心部へのアクセスの向上を図る。

成果目標

①道路ストック総点検による要緊急修繕箇所を完了させる。

緊急修繕対策実施率 = (緊急修繕箇所数 / 要緊急修繕箇所数) × 100%

H25当初
0%



H27末
100%



H30末
100%

②橋梁長寿命化修繕計画対応率を向上させる。

橋梁長寿命化修繕計画対応率 = (対応施設数 / 要対応施設数) × 100%

H25当初
0%



H30末
33.3%

事業内容

・舗装補修、橋梁補修等を実施する。

代表
工
区

- 沖山上北線(舗装補修) L=0.7km
- 赤田新敷線 赤田橋(橋梁補修) N=1橋 etc.

■中間評価の結果

事業実績

➢事業数による進捗 【計画全体11事業】
着手率63.6%(7事業)、完了率36.3%(4事業)

➢完成した代表事例

整備前



整備効果

舗装補修により
走行性が向上

整備後



沖山上北線 L=0.7km

施工前



整備効果

計画に基づく老朽化
対策により道路交通
の安全性が確保


施工後




赤田橋(塗装塗替 etc.)

成果目標(H27末)の達成状況

①緊急修繕対策実施率



②橋梁長寿命化修繕計画対応率



■今後の方針

中間目標を概ね達成できた。今後も引き続き事業の進捗を図る。

計画番号	計画の名称	交付団体	着手年次	完了予定年次	計画の成果目標 (定量的指標)	要素事業の進捗状況 H27末時点				評価指標(中間)の実現状況					今後の方針	
						全体事業数	実施中事業数	完成済み		H25当初現況値	H27末中間評価					H30末最終目標値
								事業数	延長等		目標値	実績値	増減	増減の理由等		
10	六戸町の暮らしを支え地域交流を支援する道路整備(防災・安全)	六戸町	H26	H30	道路ストック総点検による要緊急修繕箇所の対策を完了させる。 【対象事業】 要素事業番号 10-A4	11	3	4	1.4km	0%	100%	100%	—	目標どおり達成	100%	引き続き事業進捗を図る
					橋梁長寿命化修繕計画対応率を向上させる。 【対象事業】 要素事業番号 10-A6					0%	—	16.7%	—		33.3%	引き続き事業進捗を図る