

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年03月11日

計画の名称	六戸町の暮らしを支え地域交流を支援する道路整備（防災・安全）													
計画の期間	平成26年度～平成30年度（5年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	六戸町													
計画の目標	通勤・通学のための安全で快適な道路通行を確保するとともに、各集落間及び各集落からの公共施設・交流施設等がある町中心部へのアクセスの向上を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		586	A	586	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H26当初)	中間目標値 (H27末)	最終目標値 (H30末)
1	・道路ストック総点検による要緊急修繕箇所の対策を完了させる。 緊急修繕対策実施率 (緊急修繕対策実施率) = (緊急修繕箇所数 / 要緊急修繕箇所数) ? 1 0 0	0%	100%	100%
2	・橋梁長寿命化修繕計画の対応率を向上させる。 橋梁長寿命化修繕計画対応率 (橋梁長寿命化修繕計画対応率) = (対応施設数 / 要対応施設数) ? 1 0 0	0%	0%	33%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	六戸町	直接	六戸町	市町村道	修繕	(1)高見大曲線ほか1 路線(10-A1)	舗装補修 L=0.5Km	六戸町						34	-	
	A01-002	道路	一般	六戸町	直接	六戸町	市町村道	修繕	(1)大曲金矢線 小松 ヶ丘(10-A2)	舗装補修 L=0.2km	六戸町						13	-	
	A01-003	道路	一般	六戸町	直接	六戸町	市町村道	交安	(1)高見大曲線 犬落 瀬(10-A3)	路肩改良 L=0.2km	六戸町						8	-	
	A01-004	道路	一般	六戸町	直接	六戸町	市町村道	交安	(1)高見大曲線 犬落 瀬(10-A3)	路肩改良 L=0.2km	六戸町						33	-	
	A01-005	道路	一般	六戸町	直接	六戸町	市町村道	修繕	(他)冲山上北線 八斗 沢(10-A4)	舗装補修 L=0.7km	六戸町						45	-	
	A01-006	道路	一般	六戸町	直接	六戸町	市町村道	修繕	(他)高館たて野台団地 線ほか4路線(10-A5)	舗装補修 L=9.7km	六戸町						210	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-007	道路	一般	六戸町	直接	六戸町	市町村道	修繕	(1) 赤田新敷線 赤田橋(10-A6)	橋梁補修 N=1橋	六戸町						84		策定済	
	A01-008	道路	一般	六戸町	直接	六戸町	市町村道	修繕	(2) 岡沼根古橋線ほか36路線 岡沼根古橋線1号橋ほか44橋(10-A7)	橋梁点検 N=45橋	六戸町							6		-
	A01-009	道路	一般	六戸町	直接	六戸町	市町村道	修繕	(1) 赤田新敷線ほか6路線 赤田橋ほか7橋(10-A10)	計画策定 N=8橋	六戸町							8		-
	A01-010	道路	一般	六戸町	直接	六戸町	市町村道	修繕	(2) 岡沼根古橋線ほか32路線 岡沼根古橋線1号橋ほか39橋(10-A11)	橋梁点検 N=40橋	六戸町							4		-
	A01-011	道路	一般	六戸町	直接	六戸町	市町村道	修繕	(2) 七百・大曲線ほか1路線 柳沢橋ほか1橋(10-A12)	橋梁補修 N=2橋	六戸町							5		-

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
取りまとめ団体である六戸町建設下水道課内において実施	令和2年3月
	公表の方法
	六戸町ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・ 沖山・上北線の舗装補修を行った結果、安全な通行と交通の円滑化が図られた。 ・ 要補修橋梁の補修工事を実施したことにより、橋梁の長寿命化が図られた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 柳沢・金矢線など主要幹線道路の補修を実施することにより、安全かつ円滑な交通が確保された。
特記事項（今後の方針等）	
継続事業については他事業に移行の上、引き続き事業の進捗を図る。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	緊急修繕対策実施率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
2	橋梁長寿命化修繕計画対応率	
	最終目標値	33%
	最終実績値	33%