

事業名	地域情報通信基盤整備推進交付金事業		連絡先	TEL	0176-55-3111
市町村名	六戸町		事業主体	六戸町	
所管部署	企画財政課				
公表方法及び時期	HP: http://www.town.rokunohe.aomori.jp/				
事業の概要	事業年度	H21年度		事業完了日	平成22年12月13日
	総事業費	280,413千円		補助対象事業費	280,413千円
				交付金額	93,471千円
	整備対象地域	六戸町大字鶴喰、小平、柳町、折茂、上吉田、下吉田、犬落瀬(字金矢・字柳沢を除く)			
	事業の内容				
<p>当町の産業振興等の根幹となる情報通信基盤の整備状況は、六戸町大字鶴喰、小平、柳町、折茂、上吉田、下吉田、犬落瀬(字金矢・字柳沢を除く)はADSL、ISDN及びアナログ回線で網羅しており、しかもブロードバンドゼロ地域と言われている収容局から4km以上の世帯が約600世帯、全体の2割を占めており、行政サービスの均一した提供を行うことができない状況にある。</p> <p>そこで、町内の情報通信格差を是正するため、町が主要幹線及び各地区の主要生活道路に、光ファイバ網を整備するものである。</p> <p>整備後は、光ファイバーケーブルを通信事業者へ貸出FTTHサービスを提供することにより、町内各地域の情報通信格差が是正されるほか、都市部との情報通信の格差も是正され、人口流出・抑止・企業誘致等の地域力の維持が図られる。また、将来的に防災ネットワーク、医療・福祉ネットワーク等の高度情報機能の導入の実現に向けたブロードバンドの整備をおこなうものである。</p>					
BB	サービス開始日	平成22年12月15日			
	サービス形態	公設民営(IRU)			
	契約先	東日本電信電話株式会社 青森支店			
		整備計画時の目標		実績	
		初年度	最終	H23年度末	H27年度末
	整備地域の世帯数	3000	3000	3027	3107
	加入世帯数	600	910	791	1200
加入率(%)	20	30	26	39	
評価及び課題	<p>ブロードバンドサービス加入者は少しずつだが増加傾向にあり、サービス開始時の加入目標を上回っている状況にある。このことから、地域間における情報格差の是正等の当初の目標は達成しつつある。一方、今後の課題としてブロードバンド基盤の維持管理の経費負担が増加することが予想されることが等財政を圧迫することが懸念されるため、長期的な視野で管理方法を検討していきたい。</p>				